



**Obra**  
PRONTO SOCORRO - Adequação da Fachada

**Bancos**  
SINAPI - 08/2022 - São Paulo  
SBC - 09/2022 - São Paulo  
SICRO3 - 04/2022 - São Paulo  
SIURB - 07/2022 - São Paulo  
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo  
CPOS - 08/2022 - São Paulo  
FDE - 07/2022 - São Paulo

**B.D.I.**  
29,77%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 4.232,91	100,00% 4.232,91		
2	AMPLIAÇÃO DE PISO PARA ACESSO DE PEDESTRES E DE VEÍCULOS	100,00% 72.561,59	100,00% 72.561,59		
3	ALVENARIA E REQUADRO DE ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO	100,00% 1.084,42		100,00% 1.084,42	
4	MURO, GRADIL E PORTÕES	100,00% 21.841,08		100,00% 21.841,08	
5	RAMPAS E ACESSIBILIDADE PCD E SINALIZAÇÕES	100,00% 4.443,30		100,00% 4.443,30	
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 3.851,28		100,00% 3.851,28	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 10.754,85	40,00% 4.301,94		60,00% 6.452,91
8	COBERTURA DE POLICARBONATO - COBERTURA, ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÃO	100,00% 599.406,25	20,00% 119.881,25	40,00% 239.762,50	40,00% 239.762,50
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.250,00			100,00% 5.250,00
<b>Porcentagem</b>			<b>27,78%</b>	<b>37,46%</b>	<b>34,76%</b>
<b>Custo</b>			<b>200.977,69</b>	<b>270.982,58</b>	<b>251.465,41</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>27,78%</b>	<b>65,24%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>200.977,69</b>	<b>471.960,27</b>	<b>723.425,68</b>

Leandro Neves Zacharias  
Coordenador de Planejamento Urbano  
Engenheiro Civil CREA-SP 5070400622