



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPÓLIS

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - CEP-13.495-000

email - engenharia@iracemapolis.sp.gov.br -- Fone 3456-9200 - Fax: 3456-9230

Obra: Serviços Reparo USF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Local: Unidade Angelo Arlindo Lobo

Data JANEIRO / 2020

ITEM	PROPOSTA DE CUSTO - MÃO DE OBRA	Valor do Item	% ITEM	MÊSES				TOTAL ITEM
				1	2	3	4	
01	SERVIÇOS INICIAIS	13.131,92	10,35%	13.131,92				13.131,92
02	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS	3.455,27	2,72%	3.455,27				3.455,27
03	ESQUADRIAS	7.350,34	5,80%	3.675,17	3.675,17			7.350,34
04	REVESTIMENTOS DE PAREDES	3.336,83	2,63%	3.336,83				3.336,83
05	PISOS	11.021,78	8,69%	3.673,93	3.673,93	3.673,93		11.021,78
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.469,89	32,70%		13.823,30	13.823,30	13.823,30	41.469,89
07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.164,13	4,07%		2.582,07	2.582,07		5.164,13
08	GESSO	348,59	0,27%		348,59			348,59
09	PINTURA	37.570,95	29,62%		12.523,65	12.523,65	12.523,65	37.570,95
10	SERVIÇOS FINAIS	3.987,16	3,14%	996,79	996,79	996,79	996,79	3.987,16
TOTAL DOS ITENS.....		126.836,85	100,00%	28.269,90	37.623,48	33.599,73	27.343,73	126.836,85