



Obra
VELÓRIO - REFORMA - 2023

Bancos
SINAPI - 12/2022 - São Paulo
SBC - 02/2023 - São Paulo
SICRO3 - 10/2022 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 3.542,01	100,00% 3.542,01		
2	TROCA DE PISO	100,00% 60.788,78	70,00% 42.552,15	30,00% 18.236,63	
3	GRADIL METÁLICO	100,00% 173.388,14	70,00% 121.371,70	30,00% 52.016,44	
4	PINTURA GERAL	100,00% 73.317,75		100,00% 73.317,75	
5	SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS ELÉTRICOS	100,00% 18.083,64		100,00% 18.083,64	
6	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (ESTACIONAMENTO, RUAS INTERNAS E ACESSOS)	100,00% 64.001,46			100,00% 64.001,46
7	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA DE OBRA	100,00% 20.838,52			100,00% 20.838,52
Porcentagem			40,45%	39,05%	20,49%
Custo			167.465,85	161.654,47	84.839,98
Porcentagem Acumulado			40,45%	79,51%	100,0%
Custo Acumulado			167.465,85	329.120,32	413.960,30

Engenharia
Setor de Engenharia